

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES			
	FECHA ENTREGA INFORME	:	17 FEBRERO 2026
Nombre del contratado	RICARDO LORENZO ARIAS LANDAETA		
Función	:	Asesores Técnicos en Administración Municipal	
Dependencia	:	Adm. Municipal	Unidad : Recintos deportivos
N° Decreto	:	244	Fecha decreto : 04-02-2026
Mes a pagar	:	Enero 2026	
Boleta N°	:	162	Fecha Boleta : 17-02-2026
Función según contrato	Fecha	Hora	Descripción actividad
Coordinación estratégica y aporte a la toma de decisiones, conforme al avance de las actividades asociadas a la preparación de la cancha de fútbol para las actividades programadas	Enero 2026	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se gestiona el envío de una cotización de semillas de tipo peletizada conforme a la evaluación que se hizo de la cancha para el evento artístico de Chayanne a realizarse en febrero 2026. ▪ 28-01-2026. Se envía plano de riego de la cancha de fútbol para ser compartido con el organizador del evento Chayanne. ▪ 30-01-2026. Conforme al ensayo que se llevó a cabo en la cancha de Concepción para el control de thatch, se hace envío de los resultados presentados al fabricante del producto ETD y FTD de Dinamarca. ▪ Enero. Se mantiene una comunicación constante con el equipo a través del whatsapp grupal, con el cual se hace seguimiento diario a las actividades y se apoya la toma de decisiones. Se procesa el resultado de las mediciones de humedad que el equipo hace con el instrumento TDR-150 y entrega sugerencias en función de los resultados.
Visita	13 de enero	08:30 a 15:30 horas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La Ingeniero Agrónomo PhD Alejandra Acuña E., realiza una visita a la cancha del Estadio Ester Roa R., para hacer una evaluación específica acerca del avance de malezas y enfermedades fungosas. Este tipo de visitas se están realizando periódicamente para apoyar el trabajo que lleva a cabo el equipo estadio. ▪ Cancha en base arena con ryegrass de base y alta presencia de Poa annua. Signos de Phithyum en patrón de resiembra (marcas de tizón lineares de norte a sur) y manchas probables de Rhizoctonia. Se revisan 4 sectores de la cancha para chequear altura de thatch y largo de raíces, se observa una altura promedio de thatch de 5 cm y largo de raíces de 12 cm. Se identifican sectores (mediante chequeo perfil) sin agua, lo anterior se observa en zona oriente de la cancha con distribuciones heterogéneas de humedad. Entre las observaciones

			<p>/ recomendaciones se encuentran las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se observan plántulas de ryegrass sanas en zona oriente con una altura promedio de 2,5 cm. ▪ En sectores del poniente se ve una mayor concentración de humedad y presencia de algas. ▪ Para lo anterior se recomienda una mezcla de ingredientes activos incluyendo Clorotalonil y Sulfato Ferroso para controlar alga, además se deja recomendado un surfactante. ▪ Preliminarmente se ha estado conversando el protocolo de preparación para recital del 7 febrero y se ha acordado lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> - Aireación de entrada - Aplicación de Fungicida (al menos 2 kilos de Fosetyl de Aluminio), Surfactante (al menos 15 L de Auqueduct) y regulador de crecimiento 1 L de Cultar o 200 cc de Moddus. - NO APLICAR NINGÚN TIPO DE FERTILIZANTE NITROGENADO ▪ Estas visitas se suman a las que realiza el suscrito. Toda la información que se genera en estas visitas es socializadas y discutidas en terreno con el equipo.
Medición satelital	sistema	Noviembre 2025	-
			- Las mediciones de NDVI se mantuvieron sin problemas durante el periodo enero 2026. El detalle de las mediciones se entrega en el presente informe.

<small>Powered by</small> 	<small>Firma electrónica avanzada</small> RICARDO LORENZO ARIAS LANDAETA <small>2026.02.18 10:46:58 -0300</small>	
FIRMA DEL TRABAJADOR RICARDO ARIAS LANDAETA	ENCARGADO DE UNIDAD ERIC TILLERIA	
	ADMINISTRADOR MUNICIPAL BORIS NEGRETE CANALES	Municipalidad de CONCEPCION <small>Unidad Administración de Recintos Deportivos</small>