

INFORME DE LABOR

PROGRAMA DE ACTIVIDAD MUNICIPAL: "SERVICIO DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA Y SOCIAL PARA PROGRAMAS DE VIVIENDA AÑO 2024"

DECRETO ALCALDÍCIO: 736 del 24 abril 2024.

NOMBRE	EDUARDO MONTECINOS SANDOVAL
PROFESIÓN	DIBUJANTE ARQUITECTÓNICO Y ESTRUCTURAL
Nº Y FECHA BOLETA HONORARIO	Nº 112 del 31 de MAYO de 2024
FECHA EMISIÓN DEL INFORME	
PERÍODO DE ACTIVIDADES	01 al 31 de MAYO de 2024

ACTIVIDADES:

PROYECTO CONSTRUCCIÓN ÁREA VERDE TENIENTE MERINO AMPLIACIÓN.

- Confección planta de pavimentación:
Coincidente al levantamiento topográfico del emplazamiento y al proyecto de arquitectura desarrollado, se define la geometría del trazado a pavimentar, incluyendo la alineación vertical (curvas de nivel, pendientes, rasantes, etc.)
- Confección detalles de pavimentación:
Se demuestran las características específicas mediante cortes y vistas isométricas los diferentes elementos que componen la construcción del pavimento, detallando las dimensiones, tipos de material, juntas, drenajes, rampas de acceso, entre otros.
- Confección planta de demolición:
Teniendo en consideración el levantamiento topográfico detallamos las áreas y elementos del pavimento existente que deben ser removidos o demolidos preparando adecuadamente el área para la construcción del nuevo pavimento.
- Confección planta de riego:
Desarrollo de plano demostrando la disposición del sistema de riego que se instalará en el área a intervenir, estableciendo conexión a matriz e instrumentos del sistema de riego como tuberías, válvulas de acople, medidores, etc.
- Confección detalles de riego:
Se demuestran las características específicas de los diferentes elementos que componen el sistema de riego, detallando las dimensiones, materiales, accesorios y demás especificaciones técnicas de tuberías, válvulas de acople, medidores, etc.
- Confección planta de aguas lluvias:
Se representa gráficamente el sistema de drenaje superficial y subterráneo del área a pavimentar, calculando las dimensiones y pendientes requeridas para cada elemento del sistema de drenaje, determinando los componentes necesarios para evitar la acumulación de agua en el pavimento y previniendo daños por erosión o inundaciones.
- Confección planta de áreas aportantes:
En planta se delimitan las áreas que contribuyen con el escurrimiento superficial de agua hacia el sistema de drenaje, lo que permite dimensionar correctamente los elementos del sistema como colectores, cámaras, sumideros, zanjas, entre otros.

